



Consorcio
Machu Picchu



Limatambo, 13 de Enero 2015

Carta No.004-2015-EC-JS

Señores

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Av. República de Panamá 3659, Urb. El Palomar
San Isidro - Lima

Atención : Ing. Francisco Jaramillo Tarazona
Gerente de Supervisión y Fiscalización.

Asunto : Informe Mensual No.08 Mes Diciembre 2014 de la Obra Según los Estudios Definitivos en la Zona de Eventos Catastróficos Km.873+000 al Km.887+000.

Referencia: Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos en la zona de Eventos Catastróficos Km.873+000 al Km.887+000", Tramo No. 1 del proyecto corredor vial interoceánico Sur Perú - Brasil.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Ud. Para hacer de su conocimiento el informe mensual señalado en el asunto en concordancia con el Numeral 8.4. de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del procedimiento de Selección Ordinario No.004-2014-OSITRAN.

En el informe mensual estamos describiendo los trabajos ejecutados por el Concesionario en el periodo del 01 al 31 de Diciembre 2014, así como el servicio prestado por el Consorcio Machu Picchu en la Supervisión de la Obra contratada.

Se adjunta:

- 03 Tomos (original y copia):
Tomo I/III (folio 0001 al 0286), Tomo II/III (folio 0287 al 0593) y Tomo III/III (folio 0594 al 0860)
- 01 CD

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente.

CONSORCIO MACHU PICCHU
SUPERVISIÓN DE OBRA LIMATAMBO - URCOS
Msc. Matro A. Álvarez Rivadeneyra
JEFE DE SUPERVISIÓN

Cc: Archivo

Dirección: Av. José Pardo 182 - Dpto. 401, Miraflores - Lima
Jr. Bolognesi S/No., Limatambo - Anta - Cusco
Correo: consorciomachupicchu2014@gmail.com
Teléfono: (01) 445-4450

1713-2015

OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
Sistema de Mesa de Partes

Fecha Reporte 15/01/2015
Hora Reporte 05:43:18 PM
Página 1

HOJA DE TRÁMITE

I

N° REGISTRO **1713**
TIPO CARTA
NÚMERO 004-2015-EC-JS
FECHA 15/01/2015
FOLIOS 1
RPTA

REMITENTE MAURO ALVAREZ RIVADENEIRA
CARGO JEFE DE SUPERVISION
CLASE CONSORCIO
INSTITUCION CONSORCIO MACHU PICCHU
DIRIGIDO A: JARAMILLO TARAZONA, FRANCISCO
ÁREA Gerencia de Supervisión

ASUNTO INFORME MENSUAL N°08 MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA OBRA SEGUN ESTUDIOS DEFINITIVOS EN LA ZONA DE EVENTOS CATASTROFICOS KM. 873+000 AL KM. 887+000

NOTAS ADJ. 6 ANILLADOS Y 1CD (etc)

ATENDIDO CON:

DERIVACIONES DE DOCUMENTO			
DERIVAR A:: (ÁREA / PERSONA)	ACCIONES	FEC./DERV.	Vº Bº
Gerencia de Supervisión/JARAMILLO TARAZONA, FRANCISCO		15/01/2015	
D. Villagas		15/01	
<u>M. Aramburu</u> ✓	03	15/01	A

OBSERVACIONES

1. Archivar
2. Atención Urgente
3. Acción que corresponda
4. Atender directamente
5. Agregar a sus antecedentes
6. Archivo
7. Copia Informativa
8. Conversemos

9. Conocimiento y fines
10. Devolución
11. Difusión
12. Elaborar Presentación
13. Elaborar Ayuda Memoria
14. Opinión
15. Por corresponderle
16. Proyectar respuesta

17. Proceder según normatividad vigente
18. Publicar en la Página WEB
19. Revisión e informe
20. Reformular
21. Responder directamente
22. Su cumplimiento
23. Trámite respectivo
24. Tomar nota y devolver





**Consorcio
Machu Picchu**

1713-2015

INFORME MENSUAL No. 08

DICIEMBRE 2014

EVENTOS CATASTROFICOS



OSITRAN

Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transportes de uso Público



**Consorcio
Machu Picchu**



Ministerio de Transportes y Comunicaciones

SUPERVISION DE LA OBRA
"SEGÚN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA ZONA DE EVENTOS CATASTROFICOS KM 873+000 AL
KM887+000"



2014.12.4

INFORME MENSUAL N° 08 - DICIEMBRE 2014

TOMO I / III



SUPERVISOR



**Consorcio
Machu Picchu**

CONCESIONARIO





Limatambo, 13 de Enero 2015

Carta No.004-2015-EC-JS

Señores

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Av. República de Panamá 3659, Urb. El Palomar
San Isidro - Lima

Atención : Ing. Francisco Jaramillo Tarazona
Gerente de Supervisión y Fiscalización.

Asunto : Informe Mensual No.08 Mes Diciembre 2014 de la Obra Según los Estudios Definitivos en la Zona de Eventos Catastróficos Km.873+000 al Km.887+000.

Referencia: Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos en la zona de Eventos Catastróficos Km.873+000 al Km.887+000", Tramo No. 1 del proyecto corredor vial interoceánico Sur Perú – Brasil.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Ud. Para hacer de su conocimiento el informe mensual señalado en el asunto en concordancia con el Numeral 8.4. de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del procedimiento de Selección Ordinario No.004-2014-OSITRAN.

En el informe mensual estamos describiendo los trabajos ejecutados por el Concesionario en el periodo del 01 al 31 de Diciembre 2014, así como el servicio prestado por el Consorcio Machu Picchu en la Supervisión de la Obra contratada.

Se adjunta:

- 03 Tomos (original y copia):
Tomo I/III (folio 0001 al 0286), Tomo II/III (folio 0287 al 0593) y Tomo III/III (folio 0594 al 0860)
- 01 CD

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente.


CONSORCIO MACHU PICCHU
SUPERVISIÓN DE OBRAS LIMATAMBO - URCOS
Msc. Pedro A. Alvarez Rivadeneira
JEFE DE SUPERVISIÓN

Cc: Archivo



INDICE

TOMO I / III

8.4.a) FICHA RESUMEN DEL CONTRATO DE SUPERVISION: NUMERO DE CONTRATO DE SUPERVISION, MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION Y FECHA DE SUSCRIPCION, FECHA DE INICIO, AMPLIACIONES DE PLAZO, MONTOS PARCIALES PAGADOS Y ACUMULADOS, PORCENTAJE DE PAGO PARCIAL Y ACUMULADO.	Folio 0001
Ficha Resumen	Folio 0002
Grafico Resumen De Obra	Folio 0008
Información De Obra	Folio 0010
Resumen Del Trabajo Efectuado En El Mes.	Folio 0011
Principales Incidencias incluyendo la descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de Obra o Partida Genérica.	Folio 0015
Metrados Ejecutados en el Mes	Folio 0038
Estado de Avance Físico de la Obra	Folio 0041
Obras de Mitigación, Medidas de Protección y Recuperación Ambiental de las Áreas de Apoyo a las Obras, Registro de Índices de Seguridad y Accidentes de Obra.	Folio 0049
8.4.b) RELACION MENSUAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE REVISION DE VALORIZACION, CONTROL DE AVANCE DE OBRA Y DEMAS INFORMES EMITIDOS QUE CUENTAN CON LA CONFORMIDAD DE OSITRAN.	Folio 0063
8.4.c) INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS UTILIZADOS, DETALLE DE PROFESIONALES, INDICANDO PARA CADA UNO EL TIPO DE CONTRATO DE SERVICIOS Y SU PERMANENCIA EN EL MES, RELACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADAS CON INDICACION DE SU VIGENCIA.	Folio 0071
Recursos de la Supervisión (Equipos, Personal y Materiales)	Folio 0072
Póliza de Seguros contratada con indicación de su Vigencia	Folio 0073



- 8.4.d) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR EN CUANTO A CONTROL TECNICO, CONTROL DE CALIDAD, REVISION DE VALORIZACIONES, ETC., INCLUYENDO UNA BREVE DESCRIPCION DE DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN EL MES, ASI COMO EL PLAN Y FRENTES DE TRABAJO PARA EL MES SIGUIENTE. ----- Folio 0074

Actividades Desarrolladas por el Supervisor. ----- Folio 0075

Control técnico. ----- Folio 0075

Control de calidad. ----- Folio 0091

Valorizaciones de obra. ----- Folio 0107

- 8.4.e) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION AMBIENTAL REALIZADAS DURANTE EL MES, PLAN Y FRENTES DE TRABAJO PARA EL MES SIGUIENTE. ----- Folio 0106

- 8.4.f) ESTADO FINANCIERO DE LA SUPERVISION, INCLUYENDO UN CUADRO RESUMEN DE PAGOS A CUENTA EFECUTADOS AL SUPERVISOR, RELACION DE CARTAS FIANZAS VIGENTES Y SUS FECHAS DE VENCIMIENTO. ----- Folio 0111

Pagos a cuenta efectuadas al SUPERVISOR. ----- Folio 0112

Relación de cartas fianzas vigentes. ----- Folio 0113

- 8.4.g) RECURSOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR, INCLUYENDO ORGANIGRAMA DEL SUPERVISOR, RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS DURANTE EL MES, RELACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS. ----- Folio 0114

PANEL DE IMÁGENES ----- Folio 0117

ANEXOS ----- Folio 0130

Copia del libro de obras del mes en gestión ----- Folio 0131

Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión. ----- Folio 0135

Relación de planos aprobados y/o modificados en obra ----- Folio 0139

INFORMES DE ESPECIALISTAS DE SUPERVISION ----- Folio 0143



TOMO II / III

INFORMES DE ESPECIALISTAS DE SUPERVISION ----- Folio 0287
(Continuación del Informe del Ingeniero Supervisor de Suelos y Pavimentos)

TOMO III / III

INFORMES DE ESPECIALISTAS DE SUPERVISION ----- Folio 0594
(Continuación del Informe del Ingeniero Supervisor de Suelos y Pavimentos)



**8.4.a) FICHA RESUMEN DEL CONTRATO DE SUPERVISION:
NUMERO DE CONTRATO DE SUPERVISION, MONTO DEL
CONTRATO DE SUPERVISION Y FECHA DE SUSCRIPCION,
FECHA DE INICIO, AMPLIACIONES DE PLAZO, MONTOS
PARCIALES PAGADOS Y ACUMULADOS, PORCENTAJE DE
PAGO PARCIAL Y ACUMULADO.**