

Formato único de reconstrucción (FUR) - Actualización

Fecha de registro 22/02/2022 01:44:10 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2465277
Nombre de la inversión	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413500

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Institucionalidad

	Fase Ejecución - Aprobado	Fase de Ejecución - Actualización
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - (UEIPRONIED2 - JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA)

B. Datos en la fase de Ejecución

3. Lista de Activos

Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE 09 AULAS DE PRIMARIA, 01 OF. DE ADMINISTRACIÓN, 01 SS.HH. PRIMARIA, 01 COCINA, 01 ALMACÉN y ESCALERA DE 03 PISOS (ÁREA CONSTRUIDA = 1077.12 M2); REHABILITACIÓN DE 142 M2 DE AULAS Y 189.75 ML DE CERCO PERIMÉTRICO; construcción de 01 PORTADA DE INGRESO, 02 RAMPAS, 01 CONECTOR, 25 MODULOS DE PATIO y OTROS PAVIMENTOS (ÁREA total = 520.61M2)	M2
MOBILIARIO	MOBILIARIO	SE CONSIDERARÁ MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULAS 1º Y 2º, AULAS 3º Y 6º, AIP, SECRETARÍA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION	SE CONSIDERARÁ EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AIP, SECRETARÍA/DIRECCIÓN, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO

4. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según expediente técnico				Programación de la ejecución				
Componente	Activo	Cantidad	Costo de inversión S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de OyM	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	1077.12	3,542,735.33	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	27/04/2022	26/10/2022	26/01/2023	MEMORANDO N° 331-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
MOBILIARIO	MOBILIARIO	619	179,127.18	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	27/04/2022	26/10/2022	26/01/2023	MEMORANDO N° 331-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION	35	110,830.35	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	27/04/2022	26/10/2022	26/01/2023	MEMORANDO N° 331-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
SUBTOTAL: S/			3,832,692.86					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/			142,313.06					MEMORANDO N° 331-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
SUPERVISIÓN: S/			241,440.08					MEMORANDO N° 331-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/			4,216,446.00					

* Notas de Ejecución